

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	92.9	92.9
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

中学校の耐震化率については目標通り100%を達成するとともに、校舎及び体育館の構造材や内装材に木材を活用したことで、木特有の柔らかさを活かすことができた。

今後の耐震化については、小学校1棟を平成30年度に改築を行う計画としている。また、残りの小学校(3棟)についても、市の財政状況等を考慮しながら早急に耐震化率100%となるよう施設整備を行う。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>日向中学校へ太陽光パネルと蓄電池を設置し、自然災害時の避難所としての機能向上を図るとともに、自然エネルギーに対する教育環境の充実を図った。 その他の学校施設についても、老朽化による補修箇所が多くなっており大規模改修を行う時期に来ているため、施設の状況を把握し計画的に整備を進めていく。</p>

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

本計画終了後、本市教育委員会事務局にて施設整備計画の事後評価を行い、日向市教育委員会定例会(構成員:教育関係部署及び市民から選任された教育委員)において報告を行った。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上していた事業については計画どおり実施できた。耐震化事業についても、目標値を達成していることから一定の成果が得られたと判断できる。

これからは、耐震化率100%を目指すことを最重要課題とし、緊急避難場所の確保・非構造部材の耐震化など、より安心安全な教育環境の充実に重点を置きながら実施していく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 日向市立公立学校施設整備計画

都道府県名	宮崎県
市町村名	日向市

2 計画作成主体 日向市

3 計画期間 平成27年度～平成28年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
日向中学校(Ⅰ期)	①	0201	危険改築	校	W	○	平成28年2月24日				
日向中学校(Ⅰ期)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成28年2月24日				
日向中学校(Ⅱ期)	①	0201	危険改築	校	W	○	平成28年12月19日				
日向中学校	①	0201	危険改築	屋	W	○	平成29年3月9日				
日向中学校(Ⅰ期)	①	0204	不適格改築	校	W	○	平成28年2月24日				
日向中学校(Ⅰ期)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成28年2月24日				
日向中学校(Ⅱ期)	①	0204	不適格改築	校	W	○	平成28年12月19日				
日向中学校	③	2301	太陽光発電等	-	-	○	平成29年3月22日				